

W nocy, z poniedziałku na wtorek, kiedy zdecydowana większość mieszkańców Kunowic już spała, na teren szkoły przyjechał pierwszy transport modułów, z których budowana jest nowa placówka.

Będzie się ona składać z 37 różnej wielkości modułów. Ostatnie zostaną zamontowane 18 maja. - 1 września w nowej szkole zabrzmie pierwszy dzwonek - zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak. Nie kryje, że podobnie jak mieszkańcy Kunowic z niecierpliwością czekał aż budowa szkoły stanie się faktem. - Jest ona bardzo potrzebna i ogromnie się cieszę, że gmina spełni marzenia mieszkańców - dodaje burmistrz.

Transport, który dotarł do Kunowic w nocy składał się z 7 wielkogabarytowych pojazdów, które na specjalnych platformach dostarczyły z zakładu produkcyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim moduły szkoły. Następnie za pomocą ogromnego dźwigu sprawnie przeniesiono je w miejsce przygotowanych stóp fundamentowych.

Choć były to elementy ogromnych rozmiarów, i liczył się tu każdy centymetr, bez żadnych problemów umieszczono pierwsze moduły w ich docelowej lokalizacji. Nad precyzją całej "operacji" czuwała wyspecjalizowana ekipa kilkudziesięciu osób. W zamontowanych modułach mieścić się będzie m.in. punkt przedszkolny, dwie sale lekcyjne, jedna z szatni i pomieszczenia pomocnicze.

- Moduły, które przyjeżdżają do Kunowic posiadają duży stopień prefabrykacji i wykończenia, przez co na terenie samej budowy pozostają już tylko prace związane z łączeniem tych elementów oraz prace wykończeniowe - mówi naczelnik wydziału inwestycji w słubickim Urzędzie Miejskim Marek Żurek. Dlatego, gdy już wszystkie moduły staną na swoim miejscu przyjdzie pora na wstawienie okien i drzwi, zrobienie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół.

Prace te mają potrwać do końca lipca. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 12 mln zł.

Pierwsze moduły szkoły w Kunowicach już stoją!

