

Na budowie przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach dobiegły końca prace związane z wykonaniem fundamentów.

W ramach w/w prac wykonano:

- roboty ziemne, przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie fundamentowania specjalnego
 - fundamenty specjalne głębokie w postaci kolumn przemieszczeniowych zbrojonych typu SDCØ400 w systemie Kellera w ilości 158 sztuk
 - płytę żelbetową rusztu fundamentowego o grubości 25 cm wraz z wypełnieniem
 - instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej w części fundamentowej obiektu
- Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przewidzianym na rok 2012.

Wykonawca przystąpił do robót murowych ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych części parterowej budynku przedszkola. Według informacji uzyskanej od kierownika budowy roboty murowe prowadzone będą sukcesywnie w sprzyjających warunkach atmosferycznych dla tego rodzaju robót z zachowaniem zasad technologii dla robót murowych.

Termin wykonania zadania inwestycyjnego 31.03.2014 r.

[gallery order="DESC" ids="2557,2558,2559,2560,2561"]



Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.

